

# Berichtsvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 06.01.2015

SV/BerVoSv/037/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Bauausschuss Schulverband	22.01.2015	Ö
Hauptausschuss Schulverband	22.01.2015	Ö

Verfasser: Wolf

FB/Az: 4/ 61

## Erweiterung der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen um vier Klassenräume; hier: Statusbericht

### Zusammenfassung:

Die Bauarbeiten schreiten zügig voran. Durch den günstigen Wetterverlauf konnte der Neubau noch vor der Weihnachtspause geschlossen werden. Bisher sind Vergaben in 14 von voraussichtlich etwa 22 Losen erfolgt.

\_\_\_\_\_  
Schulverbandsvorsteher

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Michael Wolf am 23.12.2014

Bürgermeister Voß am 29.12.2014

### Sachverhalt:

Die Bauarbeiten zur Errichtung von vier neuen Klassenräumen und zwei Gruppenräumen für die Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen sind im abgelaufenen Jahr 2014 gut und zügig vorangekommen. Das Wetter im Spätsommer und Herbst mit wenigen Regen- und/oder Frosttagen haben sich überaus günstig auf den Bauverlauf ausgewirkt. So konnte der Rohbau weitgehend fertiggestellt, das Dach gedichtet und die Fenster eingebaut werden. Mit ersten Fassadenarbeiten konnte begonnen werden. Auch im Bereich des anschließenden Altbaus, in dem Sanitärräume neu eingebaut und die Anbindung des Neubaus realisiert werden, konnten bereits einige Arbeiten erledigt werden. Nach dem derzeitigen Stand der Arbeiten und bei weiter günstigem Verlauf erscheint eine Fertigstellung im Laufe dieses Schuljahres realistisch.

Bisher sind (ohne die in der heutigen Sitzung anstehenden Vergabeentscheidungen) in 14 von voraussichtlich etwa 22 Losen Vergaben erfolgt. Bisher haben die Vergabesummen in etwa den erwarteten Kostenhöhen entsprochen. Durch die weiter folgenden Vergaben wird sich die Situation der erwarteten Gesamtkosten weiter präzisieren lassen. Weiterer Sachverhalt zur finanziellen Situation: Siehe Vorlage „Statusbericht nicht öffentlich“.