

Berichtsvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 02.03.2015

SV/BerVoSv/043/2015

Gremium	Datum	Behandlung
Bauausschuss Schulverband	19.03.2015	Ö
Hauptausschuss Schulverband	19.03.2015	Ö

Verfasser: Wolf

FB/Az: 4/ 61

Erweiterung der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen um vier Klassenräume; hier: Statusbericht

Zusammenfassung:

Die Bauarbeiten schreiten zügig voran. Durch den günstigen Wetterverlauf konnte der Neubau noch vor der Weihnachtspause geschlossen werden. Die Arbeiten der Innenausbauwerke sind im Gange. Bisher sind Vergaben in 21 von voraussichtlich 22 Losen erfolgt.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Lutz Jakubczak am 02.03.2015

Bürgermeister Voß am 02.03.2015

Sachverhalt:

Nachdem überaus günstigen bisherigen Wetterverlauf konnte der Rohbau wie schon berichtet fertiggestellt, das Dach gedichtet und die Fenster eingebaut werden. Die Fassadenarbeiten gehen zügig voran. Sowohl im Bereich des anschließenden Altbaus, in dem Sanitäräume neu eingebaut und die Anbindung des Neubaus realisiert werden, als auch im Neubau konnten wesentliche Arbeiten der haustechnischen Gewerke vorangebracht werden. Nach dem derzeitigen Stand der Arbeiten und bei weiter günstigem Verlauf erscheint eine Fertigstellung im Laufe dieses Schuljahres nach wie vor realistisch. Mit der zeitigen Vergabe der Grundstücksbefestigungsarbeiten soll dies weiter gewährleistet werden.

Bisher sind (ohne die in der heutigen Sitzung anstehende Vergabeentscheidung) in 21 von voraussichtlich 22 Losen Vergaben erfolgt. Die Vergabesummen haben in etwa den erwarteten Kostenhöhen entsprochen. Weiterer Sachverhalt zur finanziellen Situation: Siehe Vorlage „Statusbericht nicht öffentlich“.