

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 28.10.2022

SR/BerVoSr/427/2022

Gremium	Datum	Behandlung
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	07.11.2022	Ö

Verfasser: Wolf, Michael

FB/Az: 6

Bericht der Verwaltung

Zusammenfassung:

Der Ausschuss nimmt den schriftlichen Bericht zur Kenntnis.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 28.10.2022

Wolf, Michael am 26.10.2022

Sachverhalt:

Herr Wolf, Fachbereichsleitung

Seebadeanstalt Schlosswiese

Die Baugenehmigung liegt inzwischen vor. Die In-Aussicht-Stellung der UNB für die Genehmigung für die Steganlagen liegt voraussichtlich in Kürze vor, sodass der Förderantrag endlich eingereicht werden kann.

Nationale Projekte des Städtebaus – Erneuerung der Domhalbinsel

Nachdem die Maßnahme im Dezember 2021 zur baufachlichen Prüfung bei der GMSH eingereicht wurde, kam kürzlich ein Zwischenergebnis. Es sind hier noch einige Fragen zu beantworten, sodass in der Folge das Prüfergebnis vorliegen sollte. Das Ingenieurbüro hat zwischenzeitlich die Kosten einer Überprüfung unterzogen, da diese ja aus 2021 herrührten. Wie erwartet kommt es zu Kostensteigerungen. Die Mehrkosten (und die Mehreinnahmen) werden zum 2. Nachtragshaushalt 2022 mit entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre angemeldet, damit die Ausführungsplanung und die Ausschreibungen (Leistungsphasen 5 und 6) unmittelbar veranlasst werden können. Das BBSR (Fördermittel Bund) drängt auf einen zügigen Baubeginn, da der Bewilligungszeitraum ursprünglich Ende 2023 auslaufen sollte. Das wird aufgrund der vielen zeitlichen Verzögerungen im Projekt leider nicht zu halten sein. Dennoch muss nun ein schnellstmöglicher Baubeginn in 2023 angestrebt werden.

Herr Schnabel, Fachdienstleitung Tiefbau

Heinrich-Hertz-Straße

Die Erneuerung des Gehwegs auf der Westseite, inklusive Naturbordstein, wird durch die Wirtschaftsbetriebe ab der KW 43 begonnen.

Grundschule Sankt Georgsberg

Auf dem Spielplatz der Grundschule musste der Fallschutz für die Spielgeräte ausgetauscht werden. Diese Arbeiten wurden in den Ferienzeiten erledigt.

Parkouranlage

Die Arbeiten an der Parkour Anlage beginnen in der 44. KW und werden voraussichtlich in der 50. KW beendet sein.

Flutlichtanlage Riemannsportplatz

Die Arbeiten an der Flutlichtanlage sind abgeschlossen. Die Anlage wurde auf LED- Technik umgebaut.

Sedanwiese

Der Wanderweg an der Sedanwiese wurde teilweise erneuert. Der Weg war mit Ausspülungen durchzogen.

Tannenweg

Im Tannenweg wurden Stolpergefahren entfernt. Durch die Wurzeln der Straßenbäume wurde das Pflaster an vielen Stellen hochgedrückt.