

Gremium	Datum	Behandlung
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	17.02.2014	Ö

Verfasser: Klossek

FB/Az: 6/ 66

Ausbau der südlichen Sammelstraße 4. und 5. Bauabschnitt/ Anschluss Königsdamm (B 208) - Sachstandsbericht

Zusammenfassung:

Der Ausbau der Südlichen Sammelstraße 4. und 5. Bauabschnitt mit Anbindung an die Bundesstraße B 208, Königsdamm, geht in die Endphase. Die schwierigen Gründungsarbeiten konnten weitgehend abgeschlossen werden. Das Brückenbauprojekt der B 208 wurde ebenfalls in wesentlichen Teilen fertig gestellt, so dass mit einem Bauende in der letzten Juniwoche 2014 gerechnet werden kann. I

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Lutz Jakubczak am 05.02.2014

Bürgermeister Voß am 06.02.2014

Sachverhalt:

Der Baubeginn der Südlichen Sammelstraße mit dem 4. und 5. Bauabschnitt begann am 20.02.2012. In Kürze wird die Bauzeit von 2 Jahren erreicht und die Baumaßnahme gemäß dem aktuellen Bauzeitenplan in der letzten Juniwoche 2014 beendet. Aufgrund der notwendigen umfangreichen Sicherungsarbeiten an den Grundmauern der Gebäude Langenbrücker Straße 18 und 20 konnten die Asphaltierungsarbeiten ohne Beeinträchtigung der Gebäude und nur mit geringer Beeinträchtigung des Verkehrs durchgeführt werden. Derzeit werden die Änderung und Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen auf der Nordseite durchgeführt, so dass in Abhängigkeit von der Witterung ab der 6. Jahreswoche 2014 mit den Einpressarbeiten der Spundwände in Höhe des Grundstückes des Königsdamms 1 begonnen werden kann.

Die umfangreichen Arbeiten an den Ver- und Entsorgungsleitungen im Bereich der Einmündung Am Wall konnten auch reibungslos abgewickelt werden. Durch die gute Bürgerinformation konnten Reibungsverluste vermieden werden. Hinsichtlich der Kostenentwicklung in der Baumaßnahme ist es zwischenzeitlich zu keinen weiteren nennenswerten Kostensteigerungen gekommen.

(Ständig aktuelle Informationen unter www.ratzeburg-baut.de oder www.ratzeburg.de)