

Berichtsvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 06.08.2019

SV/BerVoSv/022/2019

Gremium	Datum	Behandlung
Bauausschuss Schulverband	14.08.2019	Ö

Verfasser: Grimm, André

FB/Az: 4/40.2

Zusammenfassung: Aus aktuellem Anlass ist wie nachstehend zu berichten:

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Jakubczak, Lutz am 05.08.2019

Koop, Axel am 05.08.2019

Jakubczak, Lutz am 06.08.2019

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 06.08.2019

Salzsäuler, Bürgermeister am 06.08.2019

Salzsäuler, Bürgermeister am 06.08.2019

Sachverhalt:

Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther kam am 27.06.19 höchstpersönlich vorbei, um den 1,4 Millionen Euro-Förderbescheid beim Schulverband Ratzeburg abzugeben. Zwischenzeitlich liegt auch die Baugenehmigung zum Bauvorhaben vor und die Ausschreibung wird derzeit vom Architekturbüro Grage vorbereitet.

Instandsetzung Mädchen- u. Jungen sowie Lehrer WC am Grundschulstandort Vorstadt

Die Arbeiten konnten zum Ende der Sommerferien abgeschlossen werden. Der Abrechnungsstand kann zzt. noch nicht beziffert werden, da die Gewerke teilweise noch keine Schlussrechnungen geliefert haben.

Sanierung Sanitärräume kleine Turnhalle

Der Fertigstellungsstand liegt zzt. lediglich bei 80 %. Es gab Verzögerungen aufgrund abgängiger Entwässerungsleitungen im Duschbereich, was zur Folge hatte, dass die komplette Sohle ausgebaut werden musste und ein anschließender Neuaufbau von diesem Detail erfolgen musste. Die Kostenverfolgung wird zzt. erarbeitet und anschließend dem Schulverband übermittelt.

Sanierung WC-Anlagen Klassentrakt 4 am Grundschulstandort St. Georgsberg

Der Fertigstellungsstand liegt zzt. lediglich bei 70 %. Auch hier gab es Verzögerungen aufgrund abgängiger Entwässerungsleitungen im Bereich unter der Sohle, was auch zur Folge hatte, dass der Bereich komplett ausgebaut werden musste und ein anschließender Neuaufbau von diesem Detail erfolgte. Der Abrechnungsstand ist auch hier n. n. bezifferbar.

Riemannhalle

Die Sachverständigenprüfung der prüfpflichtigen Sicherheitstechnik Hausalarmierung hat ergeben, dass die vorhandene Anlage nicht mehr den Anforderungen einer Versammlungsstätte genügt und es hierfür keinen Bestandsschutz gibt. Hier muss zukünftig eine flächendeckende Brandmeldeanlage installiert werden. Kosten voraussichtlich ca. 80.000,--€.

Mitgezeichnet haben: