

# Berichtsvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 23.04.2020

SV/BerVoSv/030/2020

Gremium	Datum	Behandlung
Bausschuss Schulverband	06.05.2020	Ö

Verfasser: Grimm, André

FB/Az: 4/40.2

## Zusammenfassung:

Aus aktuellem Anlass ist wie nachstehend zu berichten:

\_\_\_\_\_  
Schulverbandsvorsteher

\_\_\_\_\_  
Verfasser

## **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Colell, Maren am 21.04.2020

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 23.04.2020

## Sachverhalt:

### Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule

Nach den vorbereitenden Maßnahmen, Abriss Flurgang u. w. sind zwischenzeitlich die Gründungsarbeiten für den neuen zweigeschossigen Flurgang sowie Vorbereitungen zu den Fassadenarbeiten und ein Großteil der Fenstereinbauten erfolgt. Aufgrund eines Erlasses vom Land S.H. (Ministerium für Soziales, Gesundheit) in Sache Ansteckung mit dem Corona-Virus auf Baustellen, mussten besondere Hygienemaßnahmen getroffen werden. Wir haben für die Handwerker eigenständige Sanitärräume, die WC-Anlagen (Jungen-Mädchen), die direkt an das Baufeld grenzen, zur Verfügung gestellt. Sodass die Arbeiten zügig vorankommen und vorerst planmäßig verlaufen.

### OGS-Mensa am Grundschulstandort St. Georgsberg

Die Entkernung, Elektrovorbereitungen, Entwässerungsarbeiten und Trockenbauarbeiten laufen zurzeit, sodass diese Maßnahme ebenfalls planmäßig verläuft. Laut fernmündlicher Kostenverfolgungsübermittlung vom 21.04.2020 über den Architekten, muss für diese Baumaßnahme mit insgesamt Kosten von rd. 230.000,--€ gerechnet werden. Somit wird die Endabrechnung der Maßnahme deutlich unter den veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe von 350.000,--€ liegen.

### Brandmeldeanlage Riemannhalle

In Sache erforderliche Brandmeldeanlage für die Riemannhalle liegen wir nach konkreter Zusammenstellung der Kosten durch das Ingenieurbüro, Hornecker HL, nach Ausschreibung bei 94.000,--€ brutto (incl. Nebenkosten) für diese Maßnahme. Da hierfür lediglich

75.0000,--€ bei der HH-St 2153.015.9400 zur Verfügung stehen, müssen vorerst 19.000,--€ überplanmäßig über Einsparungen kompensiert werden müssen. Da dieses über Minderausgaben bei der Maßnahme OGS-Mensa, HHST 2813.001.9400 sichergestellt wird, hat die Schulverbandsvorsteherin der Freigabe zur Auftragserteilung zugestimmt.

**Mitgezeichnet haben:**