

**Niederschrift über die 6. Sitzung des Bauausschusses Schulverband am
Mittwoch, 02.06.2021, 18:00 Uhr im Foyer der Gemeinschaftsschule
Lauenburgische Seen, Heinrich-Scheele-Str. 1, 23909 Ratzeburg**

Anwesend :

Vorsitzende/r

Herr Bürgermeister Pagel

Mitglieder

Frau Bürgermeisterin Barbara Eggert

Herr Klaus-Peter Roggon

Herr Otto Rothe

Ferner

Herr Bürgermeister Dohrendorff

Frau Bürgermeisterin Julia Stricker als Schulverbandsvorsteherin

Frau Bürgermeisterin Jana Wulff-Thaysen

Schulen

Frau Konrektorin Drewnak

Frau Konrektorin GS LS Grützmacher

Herr Schulleiter Dirk Schmidt

Herr Schulleiter Arndt Vogt

Protokollführung

Herr André Grimm

Von der Verwaltung

Frau Maren Colell

Frau Astrid Jessen

Herr Axel Koop

Frau Susanne Raben-Johns -Amt Lauenburgische Seen-

Entschuldigt:

Mitglieder

Herr Lars Rothfuß

Öffentlicher Teil

**Top 1 - 6. Sitzung des Bauausschusses Schulverband v. 02.06.2021
Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden, Feststellung der ordnungsge-
mäßigen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit**

Der Vorsitzende eröffnet um 18:00 Uhr die Sitzung, stellt die Anwesenheit der Mitglieder so-

wie die Beschlussfähigkeit fest und begrüßt alle Anwesenden.

**Top 2 - 6. Sitzung des Bauausschusses Schulverband v. 02.06.2021
Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit
von Tagesordnungspunkten**

Es liegen keine Anträge zur Tagesordnung vor.

**Top 3 - 6. Sitzung des Bauausschusses Schulverband v. 02.06.2021
Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift über die Sitzung vom
25.11.2020**

Einwendungen zum Inhalt werden nicht erhoben; Änderungen und/oder Ergänzungen werden nicht gewünscht. Somit gilt die Niederschrift vom 25.11.2020 als genehmigt.

**Top 4 - 6. Sitzung des Bauausschusses Schulverband v. 02.06.2021
Bericht der Schulverbandsvorsteherin und der Schulverbandsverwaltung
Vorlage: SV/BerVoSv/036/2021**

In Ergänzung zur bereits vorliegenden Berichtsvorlage wird von der Verwaltung der Sachverhalt zu folgenden Punkten mündlich ergänzt:

Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

Nach aktuellem Kostenverfolgungstand vom Architekturbüro Grage muss für die Baumaßnahme mit Mehrkosten in Höhe von rd 200.000 € gerechnet werden.

Die Mehrkosten sind unter anderem auf folgende Punkte zurückzuführen:

- zusätzliche Maßnahmen der Interimsabdichtungen nach Bauteilabbrüchen in Anbaubereichen
- extrem schlechte Bausubstanz mit außerordentlich hohen Maßtoleranzabweichungen besonders im Altbau Klassentrakt, die sich im Verlauf der Umbaumaßnahmen erst endgültig gezeigt hat und ertüchtigt sowie ausgeglichen werden musste.

Die Bauzeit musste aufgrund verschiedener Faktoren, die in Zeiten der ohnehin angespannten Auslastungslage der Bauwirtschaft durch die Pandemielage verschärft wurde, was sich sowohl in Personal- und Materialbeschaffungsengpässen niederschlägt, verlängert werden. Ein entsprechender Verlängerungsantrag wurde beim Förderer gestellt und bewilligt, sodass nunmehr der Bewilligungszeitraum vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2021 neu festgelegt wurde.

DigitalPakt Schule

In dieser Sache soll jetzt zeitnah in Gesprächen zwischen der Schulverbandsvorsteherin, der Hauptausschussvorsitzenden, dem Bauausschussvorsitzenden und der Verwaltung, die weitere Vorgehensweise bzw. konkrete Zeitschiene zur Umsetzung gemäß Beschlusslage aus der letzten Schulverbandsversammlung vom 16.12.2020, festgelegt werden.

Top 5 - 6. Sitzung des Bauausschusses Schulverband v. 02.06.2021 Erweiterung Mensa-Bereich der Gemeinschaftsschule Vorlage: SV/BeVoSv/096/2021

Aus aktuellem Anlass wird vor der Beschlussfassung der aktuelle Sachverhalt zur Maßnahme von der Verwaltung ergänzt und aus dem bereits eingegangenen Zuwendungsbescheid zitiert:

Gemäß Ziffer 4.3 der Richtlinie zur Umsetzung des Investitionsprogramms aufgrund von Finanzhilfen des Bundes und Mitteln des Landes Schleswig-Holstein zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern (nachfolgend „Richtlinie“ genannt) soll das Vorhaben bis zum 31. Juni 2021 begonnen und bis zum 31. Dezember 2021 vollständig abgenommen, abgerechnet und die Mittel verausgabt worden sein.

Da diese Zeitschiene aufgrund des noch zu bescheidenden Bauantrages und der anschließenden Ausschreibung kaum realistisch sei, wird von der Verwaltung vorgeschlagen, beim Förderer vorsorglich einen Antrag auf Fristverlängerung zu stellen. Daraufhin erging nach kurzer Diskussion und Einvernehmen am Bauvorhaben festzuhalten folgender

Beschluss:

1. Der Bauausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss, den unter Top 10 gefassten Beschluss vom 25.11.2020 aufzuheben.
2. Der Bauausschuss empfiehlt die Umsetzung der Fördermaßnahme „Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern“ über Bundes- u. Landesmitteln gemäß Richtlinie.

Ferner werden die haushaltsrechtlichen Veränderungen zu gegebener Zeit über einen Nachtragshaushaltsplan angepasst.

Ja 4 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

**Top 6 - 6. Sitzung des Bauausschusses Schulverband v. 02.06.2021
Anträge**

Anträge liegen nicht vor und werden auch nicht gestellt.

**Top 7 - 6. Sitzung des Bauausschusses Schulverband v. 02.06.2021
Anfragen und Mitteilungen**

Es werden keine Anfragen gestellt. Es werden keine Mitteilungen gemacht.

**Top 8 - 6. Sitzung des Bauausschusses Schulverband v. 02.06.2021
Schließung der Sitzung**

Der Vorsitzende schließt die Sitzung.

Ende: 18:13

gez. Bürgermeister Pagel
Vorsitzende/r

gez. André Grimm
Protokollführung