

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 15.05.2025

SR/BerVoSr/690/2025

Gremium	Datum	Behandlung
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	26.05.2025	Ö

Verfasser/in: Wolf, Michael

FB/Az: 6

Bericht der Verwaltung

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Hentschel, Jürgen, Erster Stadtrat am 15.05.2025

Wolf, Michael am 14.05.2025

Herr Wolf, Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften

Erschließung Baugebiet Seedorfer Straße, Langer Rehm

Der Spielplatz im Baugebiet wird in Kürze fertiggestellt und abgenommen und auch die Pflanzungen der Straßenbäume sind durchgeführt worden. Nach der Entwicklungspflege werden die Bäume dann in Gänze übernommen. Die Nutzungsfreigabe des Spielplatzes kann auch erst nach erfolgter Entwicklungspflege der Ansaaten und Anpflanzungen zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr erfolgen.

Frau Höltig, Hochbau und Stadtplanung

Seebadeanstalt Schlosswiese. Vermietung

Die zukünftigen Mieter bereiten sich auf den Einzug vor – eröffnet wird mit der Badestelle zum 01.07.2025. Die MachBar wird in der Gewerbeeinheit eine u.a. eine Kreativwerkstatt betreiben; das Angebot des Kioskbetreibers wird mit Inbetriebnahme bekanntgegeben.

Kita Zipfelmütze

Der Umzug zurück in den Barkenkamp ist für die 22. KW terminiert. Danach werden die Interimsstandorte zurückgebaut.

Herr Schnabel, Tiefbau

Markierungsarbeiten

Für die Markierungsarbeiten im Stadtgebiet wurde eine Preisumfrage durchgeführt. Die Firma Torsten Bade Fahrbahnmarkierungen aus Marschacht/OT Rönne wurde beauftragt.

Risssanierung

Es wurde eine Preisumfrage für die Rissanierungen im Stadtgebiet durchgeführt. Die Firma BST wurde mit den Arbeiten beauftragt.

Moltkestraße

Die Oberflächenbehandlung (DSK) in der Moltkestraße soll in der 21. KW ausgeführt werden. Dies ist eine Maßnahme, die bereits in 2024 ausgeführt werden sollte.

Domhalbinsel

Die Sperrung vor dem Steintor wurde aufgehoben. Die Arbeiten unmittelbar vor dem Steintor sind beendet. Es werden die Pflasterflächen zwischen Steintor und Kreuzungsbereich Ost/Westspange hergestellt. Weiterhin werden derzeit die Leitungen in der Ostspange hergestellt.

Verkehrszählung

Ab dem 14.05.2025 werden für das Land Verkehrszählungen durchgeführt.

Herr Exner, Grünflächen/ Freiraumplanung

Sportplatz Fuchswald

Der Sportplatz wurde fertiggestellt. Die Schulen und der Sportverein wurden in die Anlage eingewiesen.

Seebadeanstalt

Die Arbeiten an den Außenanlagen sind gut vorangekommen. Jedoch kann der geplante Eröffnungstermin 01.06.2025 nicht eingehalten werden. Durch Lieferengpässe des Holzbelags beim Stegbau musste der Bauablauf verändert werden. Es ist nun geplant, die Seebadeanstalt zum 01.07.2025 zu eröffnen.