

Beschlussvorlage Schulverband

Wahlperiode 2023 – 2028

Datum: 27.06.2024

SV/BeVoSv/204/2024

Gremium	Datum	Behandlung
Bauausschuss Schulverband	10.07.2024	Ö
Hauptausschuss Schulverband	10.07.2024	Ö

Verfasser/in: Koop, Kim

FB/Aktenzeichen:

Temporäre Aufstellung von Klassencontainern für die Grundschulstandorte St. Georgsberg und Vorstadt

Zielsetzung:

Der akute Raumbedarf der beiden Grundschulstandorte St. Georgsberg und Vorstadt ist schnellstmöglich zu decken. Dies ist durch die temporäre Aufstellung von Klassencontainern geplant.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt/ der Hauptausschuss beschließt,
die Verwaltung zu beauftragen,

- a) die erforderlichen Gesamtplanungskosten zur temporären Aufstellung der Klassencontainer zu ermitteln und ermächtigt die Verwaltung, bereits jetzt über voraussichtliche Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,00 € außerplanmäßig zu verfügen.
- b) Die konkreten Gesamtkosten inklusive Containergestellung sind den zuständigen Gremien des Schulverbandes detailliert zu den Haushaltsberatungen vorzulegen.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 27.06.2024

Colell, Maren am 25.06.2024

Colell, Maren am 25.06.2024

Sachverhalt:

Die Grundschule Ratzeburg versteht sich als eine offene, bunte Schule, die den Kindern mit modernsten pädagogischen Ansprüchen gerecht werden möchte. Unabdingbar für

eine gute pädagogische Arbeit sind neben curricularen und didaktischen Ansprüchen eine gute räumliche und sächliche Ausstattung, welche sich gegenseitig bedingen. Im Moment gibt es am Standort Vorstadt und am Standort St. Georgsberg 16 Klassen. Am Standort St. Georgsberg befinden sich 2 Klassen in kleineren Gruppenräumen. Sowohl am Standort St. Georgsberg als auch am Standort Vorstadt fehlt es an ausreichend Räumen, um den Schülerinnen und Schülern notwendige Differenzierungsmaßnahmen zu Teil werden zu lassen. Ebenso können Förderungen wie Lese-Training, Lesen mit Lesepaten, arbeiten in Kleingruppen nur schwer bzw. gar nicht stattfinden. Die Eingangshallen der Schulen werden trotz der ständigen Unruhe durch das Tagesgeschäft als zusätzliche Räumlichkeiten genutzt. Förderschulkolleg:innen müssen sich im Schulgebäude regelmäßig auf die Suche nach freien Räumen machen und ihre Materialien rumtragen. Dies sind alle Faktoren, die sowohl für die Schüler:innen als auch für das Kollegium eine hohe Belastung darstellen und nicht den modernen Ansprüchen gerecht werden.

Aus diesem Bedarf haben sich zwei Vorplanungen für mögliche Klassencontainer ergeben.

Die erste Planung bezieht sich auf den Standort St. Georgsberg. Für diesen Standort ist die Aufstellung von drei temporären Klassencontainern vorgesehen. Der erste Container befindet sich südlich des Klassentraktes 1 und ist für 24 Schüler:innen vorgesehen. Die Maße der Containermodule betragen 6,05 m x 9,80 m. Der zweite Container für 16 Schüler:innen befindet sich zwischen dem Klassentrakt 1 und 2. Die Maße für diesen Container betragen 6,05 m + 7,35 m. Der Container ist aufgrund des Regenwasserschachtes zunächst auf diese Größe angepasst worden. Bei Versetzen des Regenwasserschachtes ist auch ein weiteres Containermodul möglich. Der dritte Container befindet sich zwischen dem Klassentrakt 3 und 4 und ist ebenfalls für 24 Schüler:innen geplant. Alle Container sind mit einem Abstand zum Bestandsgebäude geplant, um Anschlüsse an das Bestandsgebäude zu vermeiden. Es ist ein Übergang und eventuell eine Überdachung vorgesehen.

Die zweite Planung bezieht sich auf den Standort Vorstadt. Für diesen Standort ist die Aufstellung von zwei temporären Klassencontainern geplant. Diese befinden sich östlich des Bestandsgebäudes auf dem derzeitigen Lehrerparkplatz. Von diesem Parkplatz würde ein Bereich von ca. 290 m² abgetrennt werden. Auf diesem Areal befindet sich die Bestandsgarage des Hausmeisters, ein Klassencontainer mit den Maßen 6,05m x 9,80m, ein kleiner Klassencontainer mit den Maßen 6,05 m x 7,35m und einem Sammelplatz. In den Containern könnten 40 Schüler:innen untergebracht werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:
vorerst Planungskosten in Höhe von ca. 20.000,00 € Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben erfolgt zunächst durch Minderausgaben beim DigiPakt.

Anlagenverzeichnis:

- Lageplan Aufstellung von Klassencontainern Grundschule St. Georgsberg
- Lageplan Aufstellung von Klassencontainern Grundschule Vorstadt

