

Schulverband Ratzeburg  
Unter den Linden 1  
23909 Ratzeburg

30.10.2024

GS St. Georgsberg  
Containerklassen  
Scheffelstr. 11, 23909 Ratzeburg

## Kostenschätzung

300 Bauwerk - Baukonstruktionen	284.700 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen	19.050 €
500 Außenanlage	6.490 €
Zwischensumme	<hr/> 310.240 €
700 Baunebenkosten	55.840 €
Gesamtsumme einschließlich 19% MwSt	<hr/> <hr/> 366.080 €

300	Bauwerk - Baukonstruktionen				
	Klassentrakt 1				104.880 €
	Flächenplanum mit Unterbau	80 m <sup>2</sup>	60 €		4.800 €
	Einbau Tür Altbau	1 St			9.600 €
	Container-Raumzellen				76.080 €
	Fracht	pschl		4.800 €	
	Einmalkosten	66 m <sup>2</sup>	1.080 €	71.280 €	
	Holzbauarbeiten Überdachung , Tür und Seitenschutz				14.400 €
	Klassentrakt 2				80.200 €
	Flächenplanum mit Unterbau	60 m <sup>2</sup>	60 €		3.600 €
	Einbau Tür Altbau	1 St			8.800 €
	Container-Raumzellen				53.000 €
	Fracht	pschl		4.400 €	
	Einmalkosten	45 m <sup>2</sup>	1.080 €	48.600 €	
	Holzbauarbeiten Überdachung , Tür und Seitenschutz				14.800 €
	Klassentrakt 4				99.620 €
	Flächenplanum mit Unterbau	80 m <sup>2</sup>	58 €		4.640 €
	Änderung Tür Altbau	1 St			4.500 €
	Container-Raumzellen				76.080 €
	Fracht	pschl		4.800 €	
	Einmalkosten	66 m <sup>2</sup>	1.080 €	71.280 €	
	Holzbauarbeiten Überdachung , Tür und Seitenschutz				14.400 €
	Summe Kostengruppe 300				<u>284.700 €</u>
400	Bauwerk - Technische Anlagen				
	Elektro- und Datenanschlüsse				19.050 €
	Summe Kostengruppe 400				<u>19.050 €</u>
500	Außenanlage				
	Kranstandplätze	110 m <sup>2</sup>	52 €		5.720 €
	Elektro- und Datenkabelzuleitungen				770 €
	Grabenverlegung	35 m	22 €	770 €	
	Summe Kostengruppe 500				<u>6.490 €</u>
700	Baunebenkosten				
	ca. 18 % aus der Summe KG 300 - 500 von		310.240 €		55.840 €
	Summe Kostengruppe 700				<u>55.840 €</u>