

Schulverband Ratzeburg
Unter den Linden 1
23909 Ratzeburg

30.10.2024

GS Vorstadt
Containerklassen
Mechower Str. 44, 23909 Ratzeburg

Kostenschätzung

300 Bauwerk - Baukonstruktionen	136.140 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen	4.950 €
500 Außenanlage	5.025 €
Zwischensumme	146.115 €
700 Baunebenkosten	26.300 €
Gesamtsumme einschließlich 19% MwSt	172.415 €

300	Bauwerk - Baukonstruktionen				
	Flächenplanum	120 m ²	34 €		4.080 €
	Container-Raumzellen				127.260 €
	Fracht	pschl		6.300 €	
	Einmalkosten	112 m ²	1.080 €	120.960 €	
	Holzbauarbeiten Rampen und Podeste				4.800 €
	Summe Kostengruppe 300				<u>136.140 €</u>
400	Bauwerk - Technische Anlagen				
	Elektroanschluss				4.950 €
	Summe Kostengruppe 400				<u>4.950 €</u>
500	Außenanlage				
	Einfriedung Vorplatz				2.085 €
	Stabgitterzaun	19 m	65 €	1.235 €	
	Pforte	1 St		850 €	
	Elektro- und Datenkabelzuleitungen				2.940 €
	Kabel	70 m	31 €	2.170 €	
	Grabenverlegung	35 m	22 €	770 €	
	Summe Kostengruppe 500				<u>5.025 €</u>
700	Baunebenkosten				
	ca. 18 % aus der Summe KG 300 - 500 von	146.115 €			26.300 €
	Summe Kostengruppe 700				<u>26.300 €</u>