

Berichtsvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 06.11.2019

SV/BerVoSv/023/2019

| Gremium | Datum | Behandlung |
|-------------------------|------------|------------|
| Bausschuss Schulverband | 14.11.2019 | Ö |

Verfasser: Grimm, André

FB/Az: 4/40.2

Bericht der Schulverbandsvorsteherin und der Schulverbandsverwaltung

Zusammenfassung:

Aus aktuellem Anlass ist wie nachstehend zu berichten:

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Jakubczak, Lutz am 05.11.2019

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 06.11.2019

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 06.11.2019

Sachverhalt:

Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule

Zwischenzeitlich sind in den Herbstferien die ersten vorbereitenden Maßnahmen erfolgt. Der Flurgang wurde abgerissen und eine Übergangslösung für den Zugang zum Altbau wurde geschaffen.

Nach Feststellung, dass das Hauptdach vom Altbauerteil ertüchtigt werden muss, d.h. Dachkonstruktion und teilweise eine Neueindeckung, muss das finanzielle Volumen der Baumaßnahme um insgesamt 51.500 € aufgestockt werden. Dieser Betrag ist bereits zur weiteren Beratung im HH-Plan-Entwurf 2020 erfasst.

Sanierung Sanitärräume kleine Turnhalle

Die Maßnahme konnte zwischenzeitlich fristgerecht abgeschlossen werden und endete mit Mehrkosten in Höhe von insgesamt 25.854,06 € bei der HHST 2153.013.9400. Wie schon bereits in der letzten Sitzung von der Verwaltung vorgetragen wurde, mussten abgängige Entwässerungsleitungen inklusive Sohle ausgebaut und anschließend wieder neu aufgebaut werden. Der Verwendungsnachweis wurde zeitnah beim Zuwendungsgeber eingereicht, sodass aus Sicht der Verwaltung der Förderung in Höhe von insgesamt 80.000,-- € nichts im Wege steht.

Sanierung WC-Anlagen Klassentrakt 4 am Grundschulstandort St. Georgsberg

Der Fertigstellungsstand liegt zzt. lediglich bei 80 %. Der genaue Abrechnungsstand ist noch nicht bezifferbar. Zielsetzung ist es, das die Maßnahme Anfang Dezember abschließt, da die geförderte Maßnahme laut Förderrichtlinie zum SANI Programm III bis zum 31.12.2019 abgeschlossen und abgerechnet sein muss.

Mitgezeichnet haben: