

Berichtsvorlage Schulverband

Wahlperiode 2023 – 2028

Datum: 11.05.2026

SV/BerVoSv/111/2026/1

Gremium	Datum	Behandlung
Schulverbandsversammlung	20.05.2026	Ö

Verfasser/in: Colell, Maren und andere

FB/Az: FB 4

Bericht des Schulverbandsvorstehers und der Schulverbandsverwaltung

Zusammenfassung:

Es ist aktuell zu berichten:

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Bruns, Martin am 11.05.2026

Colell, Maren am 11.05.2026

Sachverhalt:

Schulentwicklung – OGS und Grundschule- Bericht der Fachplanungsfirma:

Der Förderantrag für die OGS wurde am 22.12.2025 eingereicht; bislang liegt jedoch noch keine Rückmeldung aus Kiel vor. Außerdem wurde die Bauvoranfrage eingereicht. Zwischenzeitlich fand am 10.03. eine Sitzung der Steuerungsrunde statt, in der über mögliche Erweiterungen der Grundschulen beraten wurde. In diesem Termin wurde bestätigt, dass der Bau der OGS-Gebäude weiterverfolgt wird, sofern die Förderung bewilligt wird. Die aktuellen OGS-Entwürfe wurden vorgestellt und blieben ohne Rückfragen.

Im Anschluss wurden Varianten zur Erweiterung der Grundschulen diskutiert, insbesondere da der Standort Vorstadt vierzünftig und St. Georgsberg teilweise fünfzünftig geführt wird. Erörtert wurden unter anderem ein Anbau beziehungsweise ein „Stelzenbau“ über dem Parkplatz am Standort Vorstadt, die Umnutzung von Gruppenräumen zu Klassenräumen sowie die Frage, ob vorhandene Kapazitäten stärker am Standort St. Georgsberg genutzt oder der Fokus auf den Standort Vorstadt gelegt werden soll. Dabei wurden Aspekte wie mögliche Betriebseinschränkungen, Auswirkungen auf Außenflächen sowie die räumliche Trennung zur Gemeinschaftsschule abgewogen. Als nächste Schritte wurden ein Kostenvergleich der verschiedenen Varianten, sowie ein weiterer Ortstermin zur Prüfung von Kombinationslösungen mit der Gemeinschaftsschule vereinbart.

Ein weiterer Termin des Steuerungskreises wurde noch nicht festgelegt; zunächst sollen die Förderentscheidung sowie die Berechnungsergebnisse für die kommende Schulverbandssitzung abgewartet werden. Ein Ortstermin zur Bestandsaufnahme der Grundschulen mit dem Architekten ist für den 12.05.2026 vorgesehen. Die Varianten werden von werden vom Architekturbüro ausgearbeitet. Die Ausschreibung für die Planung der

beiden OGS-Standorte ist fertiggestellt und kann veröffentlicht werden, sobald der Förderbescheid vorliegt.

Videoüberwachung

An der GLS wurden die Videoüberwachung mit Kameras umgesetzt und in Betrieb genommen. Zurzeit wird geprüft, ob eine Erweiterung der Anlage angestrebt werden sollte, um dem zunehmenden Vandalismus Einhalt zu gebieten.

Bericht der Schul- IT

Alle Schulen: Im zweiten Quartal 2026 konnten die letzten 37 der nun insgesamt 148 digitalen Tafeln angeschafft und in allen Ratzeburger Schulen montiert werden. Damit konnte dieses Projekt fristgerecht innerhalb von drei Jahren abgeschlossen werden. Die Landesnetzrechner an allen Schulen wurden durch aktuelle Hardware ersetzt.

Für die Grundschulen wurde das Kontingent von I-Pads für die Schülerinnen und Schüler zum Jahresende noch etwas aufgestockt und auch die weiterführenden Schulen haben weitere Geräte erhalten. Insgesamt wurde der Gesamtbestand um 120 Geräte erweitert. Aufgrund des KI bedingten zunehmenden Weltmarktbedarfes an Speichermodulen wurden Ende des letzten Jahres bereits vorausschauend die eigenen Bedarfe an Arbeits- und Festplattenspeicher für den Netzwerkausbau gedeckt. Inzwischen haben sich die Preise teilweise vervierfacht.

In der GLS wurde die Zusammenarbeit mit dem externen Dienstleister beendet. Das hatte temporäre Auswirkungen auf den Regelbetrieb, da der gesamte Netzwerkverkehr über Hard- und Software des Dienstleisters mit abgewickelt wurde. Hier mussten zentrale Netzwerkkomponenten ausgetauscht und in Kooperation mit Dataport das Netzwerk auf den von den anderen Schulstandorten bereits genutzten Standard umgestellt werden. Dies hat Auswirkungen auf die für den Unterricht genutzten Geräte mit sich gebracht (alle Geräte haben z.B. neue WLAN-Einstellungen bekommen).

Die GLS ist nun auch die erste Schule, die in der neuen Domäne des Schulverbandes „schulen-rz.de“ integriert wurde. Dazu war es notwendig, alle PCs in den Computerräumen neu zu bespielen und neue Benutzerdaten und Kennwörter für alle SuS (Schülerinnen und Schüler) und Lehrkräfte anzulegen. Im weiteren Ausbau ist geplant, das Netzwerk durch eigene Druck- und Radiusserver zu ergänzen und die Domänenstruktur (angepasst auf die jeweiligen Bedarfe) auch auf die anderen Schulen auszuweiten.